

OSHA Bau GmbH
Gustav-Müller-Straße 47
10829 Berlin

Bei Zahlung bitte unbedingt angeben!

Beleg-Nr.: 6621200449 **

Beleg-Datum: 05.07.2023

Kunden-Nr.: 6074562

Auftrags-Nr.: 112985

Ansprechpartner: Ismail Sahin

Telefon: +49 (2191) 904 144

ismail.sahin@thomas-next.de

Seite: 1 von 2

RECHNUNG

"Diese Rechnung wird ausschließlich per Mail versandt"

Bauvorhaben: EFH Beyer/Hüttner, , Salzburger Straße 1, 16341 Panketal

Wir verweisen auf die vereinbarten Konditionen laut Auftragsbestätigung Nr. 112985.

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt
1	Lieferschein Nr.: 4505325 vom: 04.07.2023 Zufuhr Geschoss:				
2	TW01 Stb.-Fertigteil als 1/4-gewendelte Treppe, negativ gefertigt				
	AB Pos. 4				
2		1,00	Stück	2.900,00	2.755,00 €
				Rabatt 5,00 %	
3	Tronsole Typ Q-FV	1,00	Stück	130,75	130,75 €
4	Einbau Tronsole*	1,00	Stück	38,00	38,00 € *
5	ESZ-Profil Typ Z (Becker)	2,00	lfdm	36,50	73,00 €
6	Seilschlaufen RD24		Pauschal		0,00 € *
7	Transportkosten	1,00	Tour	1.290,00	1.290,00 € *
8	TER-Zuschlag - Zulage Frachtkosten durch gesetzliche LKW-Mautgebühren auf Bundesstraßen für Ein- und Ausgangsfrachten	1,00	Tour	58,00	58,00 € *
* = Nicht skontierfähige Positionen					
Nettobetrag					4.344,75 €
+ 19,0 % MwSt					825,50 €
Endsumme					5.170,25 €